

Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

Imatge del nou aspecte del carrer de Sala Boadella a una setmana de l'inici de la Festa Major 2017.
Imatge del nou aspecte del carrer de Sala Boadella a una setmana de l'inici de la Festa Major 2017.

Les obres de l'Illa del Centre faran un parèntesi per Festa Major

Dijous 31 d'agost de 2017

Els treballs s'aturaran el 8 de setembre i es reprendran el dia 13 per no entorpir el bon funcionament de la festa

Les obres de l'Illa del Centre, el projecte de millora de l'espai central de Castellar, s'aturaran durant els dies de la Festa Major de la vila, del 8 al 12 de setembre, per tal de no entorpir el bon funcionament de les activitats programades en aquesta zona de la vila.

Prop de tres mesos després de l'inici dels treballs, gairebé la meitat de les actuacions previstes estan finalitzades. Així, d'una banda, ha acabat la intervenció al carrer del Mestre Ros, on s'ha ampliat una de les voreres i s'han habilitat zones de càrrega i descàrrega, places d'aparcament de mobilitat reduïda i aparcaments per a motocicletes, i també estan pràcticament acabades les intervencions als carrers de Sala Boadella i Montcada.

En aquest sentit, ambdós carrers, en els trams compresos entre el carrer de l'Hospital i l'avinguda de Sant Esteve, són ja de plataforma única, tot i que encara resta pendent la pavimentació d'una de les voreres del carrer de Montcada, un fet que no entorpirà la mobilitat durant els dies de la Festa Major.

Les obres es reprendran el dimecres 13 de setembre, amb la finalització de les actuacions als carrers de Sala Boadella i Montcada i l'inici dels treballs programats al carrer de l'Hospital. Més endavant, a principis del mes d'octubre, les actuacions continuaran al carrer de Torras.

- [Avís legal](#)
- [Sobre el web](#)
- [Accessibilitat](#)
- [Mapa web](#)

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès |
Tel. 93 714 40 40